

A	:	ESTHER ROSARIO DONGO CAHUAS OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ASUNTO	:	APLICACION DE PENALIDAD 20210568
FECHA	:	1 de setiembre de 2021

	CARGO	NOMBRE
ELABORADO POR	ASISTENTE EN CONTRATACIONES	FANNY PAMELA YUPANQUI CASTILLO
REVISADO POR		
APROBADO POR	JEFE DE LOGISTICA	JORGE EMILIO PERLECHE GARCIA



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación a la Orden Servicio 20210568 por la contratación del servicio de confección de barreras protectoras en la oficina regional de servicios de Tumbes en el contexto de la pandemia por covid 19, suscrito con el contratista SERVICIOS GENERALES DATA REDES Y ELECTRICIDAD S.A.C.

I. ANTECEDENTES:

- 1.1 Con fecha 15.07.2021 se emitió la Orden Servicio 20210568 a favor del contratista SERVICIOS GENERALES DATA REDES Y ELECTRICIDAD S.A.C. por el monto de S/ 28 969.00
- 1.2 Con fecha 19.07.2021 la Orden Servicio 20210568 fue notificada mediante correo electrónico.
- 1.3 Con fecha 31.08.2021, la Unidad de Abastecimiento, remitió el Memorando N° 801-OAF-UABT-2021, a través del cual adjuntó el Formato de Conformidad e indica penalidad.

II. ANALISIS:

- 2.1 Con la notificación de la Orden Servicio 20210568 a través del correo electrónico, el contratista se obliga al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, según los términos de referencia de la contratación del servicio de confección de barreras protectoras en la oficina regional de servicios de Tumbes en el contexto de la pandemia por covid 19.
- 2.2 Tener en cuenta que lo señalado en los términos de referencia, numeral 14 Penalidades señala la penalidad de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto de la presente contratación, la entidad aplicará supletoriamente una penalidad por mora por cada día de atraso.
- 2.3 Mediante Memorando N° 801-OAF-UABT-2021, el área usuaria informa que el Contratista a incurrió en penalidad, por lo que, se realiza el cálculo de penalidad de acuerdo a lo siguiente:

CALCULO:

- Fecha máxima para la culminación del servicio: 26/07/2021
- Fecha que culminó el servicio: 27/07/2021
- Cantidad de días de atraso en la ejecución del servicio: 01 día
- Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times S/28\,969.00}{0.40 \times 7} = \frac{2896.90}{2.80} = S/1\,034.61$
- Penalidad por 01 día: S/1 034.61



III CONCLUSIÓN:

De lo expuesto anteriormente se desprende lo siguiente:

- 3.1 De acuerdo a lo informado por el área usuaria, el Contratista incurrió en penalidad por retraso injustificado en la ejecución del servicio.
- 3.2 En tal sentido, la nota de débito a emitir por concepto de penalidad aplicado al contratista SERVICIOS GENERALES DATA REDES Y ELECTRICIDAD S.A.C. Correspondiente a la contratación del servicio de confección de barreras protectoras en la oficina regional de servicios de Tumbes en el contexto de la pandemia por covid 19, asciende a la suma de S/ 1 034.61 (Mil treinta y cuatro con 61/100 soles).

Atentamente,

